



## АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

пл. им. Ленина, 1, с. Нижнедевицк, 396870, тел./факс (47370) 51-6-03, e-mail: ndev@govvrn.ru  
ОГРН 1023601313691, ИНН/КПП 3615001452/361501001

20.10.2021 № 14-11/2533

На № 51-11/823 от 05.04.2019

О предоставлении сводного  
отчета о ходе реализации  
портфеля проектов

Руководителю  
управления организации проектной  
деятельности правительства  
Воронежской области

А.А.Гуртовому

Уважаемый Андрей Александрович!

Администрация муниципального района направляет сводный отчет о ходе реализации Портфеля проектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области за 9 месяцев 2021 года, утвержденный решением Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области от 15.10.2021 № 7.

Приложение на 14 л., в 1 экз.

Зам. главы администрации-  
руководитель аппарата

П.И.Дручинин

**Протокол**  
**заседания Управляющего Совета**  
**по реализации приоритетных проектов (программ)**

15 октября 2021 года

№ 7

**Присутствовали:**

Председатель Управляющего Совета – глава Нижнедевицкого муниципального района **В.Н.Просветов**

Секретарь Управляющего Совета – заместитель главы администрации – руководитель аппарата – **Дручинин П.И.**

**Члены Управляющего Совета:**

Быканова Вера Тихоновна	заместитель главы администрации Нижнедевицкого муниципального района по социальным вопросам
-------------------------	---

Лесников Иван Владимирович	заместитель главы администрации Нижнедевицкого муниципального района по производству
-------------------------------	--

Петрина Нина Александровна	начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Нижнедевицкого муниципального района
-------------------------------	--

Фролова Наталья Викторовна	начальник отдела экономики администрации Нижнедевицкого муниципального района
-------------------------------	---

Шмойлова Ольга Ивановна	руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района
-------------------------	---

Александров Николай Николаевич	общественный представитель ТПП Воронежской области в Нижнедевицком районе и уполномоченный по защите прав потребителей (по согласованию)
-----------------------------------	---

Бочарова Ирина Николаевна	председатель общественной палаты Нижедевицкого муниципального района (по согласованию)
Товт Иван Михайлович	индивидуальный предприниматель (по согласованию)

### **Повестка дня:**

1. Рассмотреть представленные отчеты о ходе реализации проектов, включенных в Портфель проектов Нижедевицкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, за 2 квартал 2021 года.

### **Слушали:**

Руководитель муниципального проектного офиса Нижедевицкого муниципального района Дручинин П.И. доложил, что по 5 региональным проектам с муниципальной составляющей и 1 муниципальному проекту, включенным в Портфель проектов Нижедевицкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, а именно:

- Современная школа;
- Успех каждого ребенка;
- Цифровая образовательная среда;
- Культурная среда;
- Капитальный ремонт здания Курбатовского СДК-филиала № 19 МКУК «Районный Дом культуры»;

были представлены отчеты о ходе реализации мероприятий проектов за 9 месяцев 2021 года. Отчеты составлены в соответствии с постановлением администрации Нижедевицкого муниципального района от 14.05.2018 № 382 «Об утверждении методических рекомендаций по мониторингу проектов (программ)». Мониторинг отчетов о ходе реализации проектов проводился в части реализации паспортов проектов и сводных планов проектов. Проекты: Успех каждого ребенка, Культурная среда и Капитальный ремонт здания Курбатовского СДК-филиала № 19 МКУК «Районный Дом культуры» завершены успешно, целевые значения показателей достигнуты, финансирование проектов произведено в срок и в полном объеме. По проектам: «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» ремонтные работы учреждений образований выполнены в полном объеме, ведется поставка оборудования. По мере поступления оборудования ведется оплата. По проекту: «Формирование комфортной городской среды» работы



по контракту находятся в стадии завершения, готовность объекта 90 %. Ведется претензионная работа (написано 4 письма). Финансирование мероприятий проектов планируется завершить в 4 квартале по итогам выполнения работ по заключенным контрактам.

3 проекта завершены успешно.

3 проекта находятся в стадии реализации.

Каждый отчет о ходе реализации проекта за 9 месяцев 2021 года был рассмотрен членами Управляющего совета.

### **Члены Управляющего Совета решили:**

1. Принять к сведению информацию руководителя муниципального проектного офиса при администрации Нижнедевицкого муниципального района.
2. Отчеты о ходе реализации проектов, включенных в Портфель проектов Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвердить и направить в региональный проектный офис Воронежской области.
3. Руководителям проектов следить за исполнением контрольных точек и промежуточных результатов проекта, не допускать срыва мероприятий сводного плана.
4. Администраторам проектов представлять в муниципальный проектный офис отчеты о ходе реализации проектов, ежеквартально до 5 числа месяца следующим за отчетным периодом.
5. Муниципальному проектному офису осуществлять мониторинг исполнения мероприятий проектов.

Приложение №1: Сводный отчет о ходе реализации портфеля проектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области прилагается на 11 листах.

Председатель Управляющего Совета

  
В.Н. Просветов

Секретарь

  
П.И. Дручинин



Сводный отчет о ходе реализации  
портфеля проектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы  
Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области

1. Общая характеристика состава портфеля проектов

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100)	
1	2	3	4	5	6
1	Наименование проекта	«Современная школа»			
	Функциональный заказчик	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области			
	Руководитель проекта	Шмойлова О.И., руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью Нижнедевицкого муниципального района			
	Длительность проекта	1 января 2021 г. - 31 декабря 2024 г.			
	Фаза жизненного цикла проекта	реализация			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.	4707,64	987,42	24,6	
	2021	4707,64	987,42	24,6	По состоянию на 19.10.2021 оплачено 1640,9 тыс.рублей
	2022	0	0	0	
	2023	0	0	0	

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1	2	3	4	5	6
1	Наименование проекта	«Современная школа»			
	Показатели проекта				
	1. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед	3	1	33	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде				
	Своевременность реализации (КПЭс)	100			
	Достижение целей (КПЭц)	0			
	Соблюдение бюджета (КПЭб)	24			
	Достижение результатов (КПЭр)	0			
	Статус реализации проекта	Ведется претензионная работа			Работы по контрактам выполнены в полном объеме, в настоящее время ведется поставка оборудования

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1	2	3	4	5	6
2	Наименование проекта	«Успех каждого ребенка»			
	Функциональный заказчик	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области			
	Руководитель проекта	Шмойлова О.И., руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью Нижнедевицкого муниципального района			
	Длительность проекта	24.01.2021- 30.12.2021			
	Фаза жизненного цикла проекта	Завершено			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.	620,079	620,079	100	
	2021	620,079	620,079	100	
	2022	0	0	0	
	2023	0	0	0	
	Показатели проекта				
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	85,1	85,1	100	
1.2.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	30	30	100	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде				
	Своевременность реализации (КПЭс)	100 (зеленый)			
	Достижение целей (КПЭц)	100			
	Соблюдение бюджета (КПЭб)	100			



№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1	2	3	4	5	6
2	Наименование проекта	«Успех каждого ребенка»			
	Достижение результатов (КПЭр)	100			
	Статус реализации проекта	Реализован успешно			

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1	2	3	4	5	6
3	Наименование проекта	«Цифровая образовательная среда»			
	Функциональный заказчик	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области			
	Руководитель проекта	Шмойлова О.И., руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью Нижнедевицкого муниципального района			
	Длительность проекта	01.01.2021-31.12.2021г			
	Фаза жизненного цикла проекта	реализация			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.	1900,132	34,973	1,8	
	2021	1900,132	34,973	1,8	
	2022	0	0	0	
	2023	0	0	0	
	Показатели проекта				
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	2	1	50	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде				
	Своевременность реализации (КПЭс)	50			
	Достижение целей (КПЭц)	50			
	Соблюдение бюджета (КПЭб)	8			
	Достижение результатов (КПЭр)	0			
	Статус реализации проекта	Ведется претензионная работа			
		Ремонтные работы в рамках контрактов выполнены в полном объеме, ве-			

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1	2	3	4	5	6
3	Наименование проекта	«Цифровая образовательная среда»			
					дется поставка оборудо- вания



№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100)	
1	2	3	4	5	6
4	Наименование проекта	«Культурная среда»			
	Функциональный заказчик	М.А. Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области			
	Руководитель проекта	Н. В. Адашева, начальник отдела по культуре Нижнедевицкого муниципального района			
	Длительность проекта	01.01.2020 -31.12.2021г			
	Фаза жизненного цикла проекта	завершено			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.	3036,925	3036,925	100	
	2021	3036,925	3036,925	100	
	2022	0	0	0	
	2023	0	0	0	
	Показатели проекта				
	Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.	0,120	0,120	100	
	Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами к 2021 году	1	1	100	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде				
	Своевременность реализации (КПЭС)	100			
	Достижение целей (КПЭц)	100			
	Соблюдение бюджета (КПЭб)	100			
	Достижение результатов (КПЭр)	100			

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1	2	3	4	5	6
4	Наименование проекта	«Культурная среда»			
	Статус реализации проекта	Реализован успешно			

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1	2	3	4	5	6
5	Наименование проекта	«Городская среда»			
	Функциональный заказчик	В.В. Мамаев, заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области			
	Руководитель проекта	Л.С. Шатских, глава администрации Синелипяговского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района			
	Длительность проекта	01.04.2021-01.10.2021г			
	Фаза жизненного цикла проекта	реализация			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.	6766,00	0	0	
	2021	6766,00	0	0	
	2022	0	0	0	
	2023	0	0	0	
	Показатели проекта				
	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в программу формирования современной городской среды Синелипяговского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района	1	0	0	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде				
	Своевременность реализации (КПЭс)				Сроки исполнения КТ со- рваны, ведется претензи- онная работа (направлено 4 письма)
	Достижение целей (КПЭц)	76			
	Соблюдение бюджета (КПЭб)	0			
	Достижение результатов (КПЭр)	0			



№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1	2	3	4	5	6
5	Наименование проекта	«Городская среда»			
	Статус реализации проекта				По состоянию на 18.10.2021 года реализация проекта находится в стадии завершения, готовность объекта 90%. Все виды работ по контракту ведутся.
		реализуется			

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100)	
1	2	3	4	5	6
5	Наименование проекта	«Городская среда»			
№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
1	2	3	4	5	6
6	Наименование проекта	Капитальный ремонт здания Курбатовского СДК-филиала № 19 МКУК «Районный Дом культуры»			
	Функциональный заказчик	Просветов В.Н. – глава Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области			
	Руководитель проекта	Адашева Н.В. – начальник отдела по культуре администрации Нижнедевицкого муниципального района			
	Длительность проекта	24.01.2020- 01.01.2022			
	Фаза жизненного цикла проекта	завершено			
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.	6660,9	5476,5	82,2	
	2020	6060,9	4876,5	80	
	2021	600,0	600,0	100	
	2022	0	0	0	
	Показатели проекта				
	1. Увеличение количества капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)	3	3	100	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде				

№	Общие сведения о проекте	Значение показателей проекта			Примечание
		плановое*	фактическое	отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100)	
1	2	3	4	5	6
5	Наименование проекта	«Городская среда»			
	Своевременность реализации (КПЭС)	100			
	Достижение целей (КПЭц)	100			
	Соблюдение бюджета (КПЭб)	100			
	Достижение результатов (КПЭр)	100			
	Статус реализации проекта	Реализован успешно			



## 2. Динамики состава портфеля по статусам реализации проектов

